

Municipio: Santa Clara
Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
DUR17170100836061	Mejoramiento De Dispensario Medico - 627	627	Durango	Santa Clara	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Salud	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200851935	Construcción De Techos Firmes - 74354	74354	Durango	Santa Clara	San José de Flechas Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	Financiera: obra no iniciada / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200851936	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 74397	74397	Durango	Santa Clara	San José de Flechas Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200851937	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Marcos - 72310	72310	Durango	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTA EN ESPERA DE LA CONEXION POR PARTE DE CFE / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN ESPERA DE CONEXION POR PARTE DE CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170200851938	Calentadores Solares - 74454	74454	Durango	Santa Clara	San Valentin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$201,442	\$201,442	\$201,442	\$201,442	\$201,442	\$201,442	100.00	\$0	Celdas solares	103	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:	
DUR17170300914334	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 180510	180510	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$54,691	\$54,691	\$54,691	\$54,691	\$54,691	\$54,691	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERA SATISFACTORIAMENTE	
DUR17170300914335	Construcción De Techos Firmes - 166097	166097	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914336	Construcción De Piso Firme - 161429	161429	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$220,125	\$220,125	\$220,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	248	100.00	20.00	Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914337	Construcción De Recamara Adicional - 161578	161578	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	70	100.00	40.00	Financiera: SOLO SE GENERO ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:	
DUR17170300914338	Reposición De Puente De Captación Rehabilitación Aforo Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En El Ejido Diez De Abril - 180543	180543	Durango	Santa Clara	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$577,751	\$577,751	\$577,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	75.00	Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914339	Construcción De Techo Firme - 166257	166257	Durango	Santa Clara	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914340	Construcción De Piso Firme - 161526	161526	Durango	Santa Clara	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	50.00	Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914341	Construcción De Techo Firme - 166205	166205	Durango	Santa Clara	El Nogalito (Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	40.00	Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914342	Construcción De Piso Firme - 161543	161543	Durango	Santa Clara	El Nogalito (Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	20.00	Financiera: SOLO SE GENERO ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170300914343	Construcción De Techo Firme - 166225	166225	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	40.00	Financiera: SOLO SE GENERO ANTICIPO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:	
DUR17170300914344	Construcción De Piso Firme - 161563	161563	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,725	\$77,725	\$77,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	20.00	Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro:	