

Total: 51

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado Anum		
DUR00170400981328	Rehabilitación De Pozo Santa Clara En La Cabecera Municipal De Santa Clara - 263257	263257	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$363,876							0.00		Otros	1,285	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
DUR17170100836061	Mejoramiento De Dispensario Medico - 627	627	Durango	Santa Clara	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Salud	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
DUR171702009857930	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Mun De Santa Clara - 76429	76429	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
DUR171702009857931	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara - 76469	76469	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
DUR171702009857935	Construcción De Techos Firmes - 74354	74354	Durango	Santa Clara	San José de Flechas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$120,000	\$140,440	\$140,440	\$140,440	\$140,440	\$140,440	\$140,440	\$140,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR171702009857936	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 74397	74397	Durango	Santa Clara	San José de Flechas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$99,560	\$99,560	\$99,560	\$99,560	\$99,560	\$99,560	\$99,560	100.00	\$0	Celdas solares	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro:
DUR171702009857937	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Marcos - 72310	72310	Durango	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR171702009857938	Calentadores Solares - 74454	74454	Durango	Santa Clara	San Valentín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$201,442	\$201,442	\$201,442	\$201,442	\$201,442	\$201,442	\$201,442	100.00	\$0	Celdas solares	103	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914324	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Doce - 202824	202824	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,830	\$26,415	\$26,415	\$26,415	\$26,415	\$26,415	\$26,415	\$26,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914325	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Veintisiete - 202823	202823	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,220	\$17,610	\$17,610	\$17,610	\$17,610	\$17,610	\$17,610	\$17,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914326	Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Treinta Y Uno - 202822	202822	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,415	\$13,208	\$13,208	\$13,208	\$13,208	\$13,208	\$13,208	\$13,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914327	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Doce - 202821	202821	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914328	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Ocho - 202820	202820	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914329	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Treientos Sesenta Y Nueve - 202819	202819	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914334	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 180510	180510	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$54,691	\$54,691	\$54,691	\$54,691	\$54,691	\$54,691	\$54,691	\$54,691	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914335	Construcción De Techos Firmes - 166097	166097	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914336	Construcción De Piso Firme - 161429	161429	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$440,250	\$220,125	\$220,125	\$220,125	\$220,125	\$220,125	\$220,125	\$220,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914337	Construcción De Recámara Adicional - 161578	161578	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$540,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914338	Reposición De Fuente De Captación Rehabilitación Aforo Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En El Ejido Diez De Abril - 180543	180543	Durango	Santa Clara	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$577,751	\$577,751	\$577,751	\$577,751	\$577,751	\$577,751	\$577,751	\$577,751	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914339	Construcción De Techo Firme - 166257	166257	Durango	Santa Clara	El Marañón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914340	Construcción De Piso Firme - 161526	161526	Durango	Santa Clara	El Marañón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,750	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$73,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914341	Construcción De Techo Firme - 166205	166205	Durango	Santa Clara	El Nogalito (Hogareal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914342	Construcción De Piso Firme - 161543	161543	Durango	Santa Clara	El Nogalito (Hogareal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$146,750	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$73,375	\$73,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170300914343	Construcción De Techo Firme - 166225	166225	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro:
DUR17170300914344	Construcción De Piso Firme - 161563	161563	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,450	\$77,725	\$77,725	\$77,725	\$77,725	\$77,725	\$77,725	\$77,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170400981321	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Doce - 273662	273662	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,893	\$59,893	\$59,893	\$59,893	\$59,893	\$59,893	\$59,893	\$59,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170400981322	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Treientos Sesenta Y Nueve - 273649	273649	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170400981323	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Ocho - 273651	273651	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170400981324	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Veintisiete - 273656	273656	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170400981325	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Treientos Cincuenta Y Cuatro - 273654	273654	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	\$19,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
DUR17170400981326	Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Santa Clara Sap Docientos Treinta Y Uno - 273639	273639	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	\$39,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera:

Total: 51

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado Acum.				
DUR00170400981328	Rehabilitación De Pozo Santa Clara En La Cabeza Municipal De Santa Clara - 263257	263257	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$363,876									0.00		Otros	1,285	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170400981334	Construcción De Techo Firme En La Cabeza Mun De Santa Clara - 202752	202752	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981335	Construcción De Piso Firme En La Loc Claz De Abril Mun De Santa Clara - 202794	202794	Durango	Santa Clara	Días de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$67,399	\$33,700	\$33,700	\$33,700	\$33,700	\$33,700	\$33,700	\$33,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981336	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Loc El Haraño Mun De Santa Clara - 202816	202816	Durango	Santa Clara	El Haraño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981337	Construcción De Piso Firme En La Loc El Haraño Mun De Santa Clara - 202792	202792	Durango	Santa Clara	El Haraño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,075	\$66,038	\$66,038	\$66,038	\$66,038	\$66,038	\$66,038	\$66,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981338	Construcción De Techo Firme En La Loc El Haraño Mun De Santa Clara - 62111	62111	Durango	Santa Clara	El Haraño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981339	Conexión A La Red De Drenaje Decargas Domiciliarias - 244442	244442	Durango	Santa Clara	El Mogalito (Hogales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$347,586	\$347,586	\$347,586	\$347,586	\$347,586	\$347,586	\$347,586	\$347,586	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981340	Rehabilitación De Red Electrica Secundaria - 244539	244539	Durango	Santa Clara	El Mogalito (Hogales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	\$89,778	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981341	Rehabilitación De Red Electrica Entrada - 244516	244516	Durango	Santa Clara	El Mogalito (Hogales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$67,111	\$67,111	\$67,111	\$67,111	\$67,111	\$67,111	\$67,111	\$67,111	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981342	Construcción De Piso Firme En La Loc El Mogalito Mun De Santa Clara - 202786	202786	Durango	Santa Clara	El Mogalito (Hogales)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,375	\$36,688	\$36,688	\$36,688	\$36,688	\$36,688	\$36,688	\$36,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981343	Construcción De Techo Firme En La Loc El Mogalito Mun De Santa Clara - 62000	62000	Durango	Santa Clara	El Mogalito (Hogales)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$75,000	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981344	Mejoramiento De Dispensario Medico Primera Etapa - 244655	244655	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Salud	En Ejecución	2017	\$377,200	\$288,458	\$288,458	\$288,458	\$288,458	\$288,458	\$288,458	\$288,458	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981345	Construcción De Piso Firme En La Loc San Antonio De La Laguna Mun De Santa Clara - 202779	202779	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,050	\$44,025	\$44,025	\$44,025	\$44,025	\$44,025	\$44,025	\$44,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981346	Construcción De Techo Firme En La Loc San Antonio De La Laguna Mun De Santa Clara - 62064	62064	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$90,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981347	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 244395	244395	Durango	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,529	\$347,529	\$347,529	\$347,529	\$347,529	\$347,529	\$347,529	\$347,529	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada y operando / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
DUR17170400981348	Construcción De Piso Firme En La Loc San Marcos Mun De Santa Clara - 202793	202793	Durango	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,050	\$44,025	\$44,025	\$44,025	\$44,025	\$44,025	\$44,025	\$44,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	