

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto	Programa Fondo Común - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros								Años Fiscales			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Milistado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
03R141020049582	Rehabilitación de Vivienda con la Construcción de Pisos Firmes - 4339	4339	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución						0.00								Financiada / Fiscal / Registros La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
03R141020049511	Ampliación del Sistema Eléctrico Sin Tensión en La Cof. San José Jacuro 8 - 110584	110584	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución						0.00								Financiada / Fiscal / Registros La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
03R141020075484	Construcción de Puentes Peatonal - 278173	278173	Durango	Santa Clara	El Heraldo	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Transportes y Movilidad	En Ejecución						0.00								Financiada / Fiscal / Registros La entidad Federativa y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
03R141020043485	Construcción de Tramo de Barón Páez en La Cof. San José Jacuro 8 - 44011	44011	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Edificación	En Ejecución	2014	\$120,324	\$120,324	\$120,324	\$120,324	\$120,324	\$120,324	100.00	00	Metros Lineales	375	100.00	100.00		Financiada / Fiscal / Registros TERMINADA Y ORGANIZADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141020044633	Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Viviendas Calle de la Localidad de Santa Clara - 43200	43200	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	00	Metros Lineales	150	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141020046430	Mejoramiento del Delineamiento Médico de la Localidad de San Marcos - 44259	44259	Durango	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución	2014	\$37,506	\$37,506	\$37,506	\$37,506	\$37,506	\$37,506	100.00	00	Metros Cuadrados	899	100.00	100.00		Financiada / Fiscal / Registros SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141020046473	Rehabilitación de Vivienda con Techos Firmes de la Localidad del Heraldo - 43727	43727	Durango	Santa Clara	El Heraldo	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	100.00	00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141020046474	Construcción de Delineamiento Médico en la Localidad de San Antonio de la Laguna - 44210	44210	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución	2014	\$125,245	\$125,245	\$125,245	\$125,245	\$125,245	\$125,245	100.00	00	Metros Cuadrados	637	100.00	100.00		Financiada / Fiscal / Registros	
03R141020046475	Rehabilitación de Vivienda con Techos Firmes de la Localidad de San Antonio de la Laguna - 43614	43614	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	100.00	00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141020046476	Rehabilitación de Vivienda con Techos Firmes de la Localidad de San Valentin - 43758	43758	Durango	Santa Clara	San Valentin	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$251,271	\$251,271	\$251,271	\$251,271	\$251,271	\$251,271	100.00	00	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R1410200465180	Rehabilitación de Vivienda con Techos Firmes de la Localidad de Santa Clara - 43849	43849	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$224,420	\$224,420	\$224,420	\$224,420	\$224,420	\$224,420	100.00	00	Metros Cuadrados	81	100.00	100.00		Financiada la obra se encuentra realizada y operando / FISCAL OBRAS TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R1410200465181	Rehabilitación de Vivienda con Techos Firmes - 43554	43554	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$999,851	\$999,851	\$999,851	\$999,851	\$999,851	\$999,851	100.00	00	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R1410200465883	Rehabilitación de Vivienda con Techos Firmes de la Localidad de Días de Abril - 43711	43711	Durango	Santa Clara	Días de Abril	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	\$221,119	100.00	00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R1410200466355	Rehabilitación de Piso Profundo Bomba "Mator - 44400	44400	Durango	Santa Clara	El Heraldo	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$70,800	\$70,800	\$70,800	\$70,800	\$70,800	\$70,800	100.00	00	Otros	288	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R1410200466356	Rehabilitación de Vivienda con Techos Firmes de San José de Finches - 43376	43376	Durango	Santa Clara	San José de Finches	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$84,578	\$84,578	\$84,578	\$84,578	\$84,578	\$84,578	100.00	00	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R1410200466795	Rehabilitación de Vivienda con Techos Firmes de la Localidad de El Heraldo - 43904	43904	Durango	Santa Clara	El Heraldo	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$125,710	\$125,710	\$125,710	\$125,710	\$125,710	\$125,710	100.00	00	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL OBRAS TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R1410200467083	Rehabilitación de Alcantarillado Público - 110503	110503	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$181,166	\$181,166	\$181,166	\$181,166	\$181,166	\$181,166	100.00	00	Otros	4,404	100.00	100.00		Financiada LAS TUBERIAS Y POCOS DE ENCUESTAS SUBCANTARILLADO E INSTALADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS	
03R141030075480	Construcción de Tronca y Cauce Techos Firmes de la Obertura Municipal de Santa Clara - 29150	29150	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	100 PAIS Dedicadas	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Otros	138	100.00	100.00		Financiada / Fiscal / Registros SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141030075483	Ampliación de Red Eléctrica en El Heraldo - 278129	278129	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$711,517	\$711,517	\$711,517	\$711,517	\$711,517	\$711,517	100.00	00	Otros	35	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141030075484	Adquisición de Pudeca para Rehabilitación de Saneamiento - 274824	274824	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$26,473	\$26,473	\$26,473	\$26,473	\$26,473	\$26,473	100.00	00	Metros Lineales	30	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141030075485	Adquisición de Red Eléctrica en Diferentes Calles de la Localidad - 248390	248390	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	Otros	50	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS SISTEMA Para el siguiente nivel.	
03R141030075487	Construcción de Ocho de Escuela Primaria - 278029	278029	Durango	Santa Clara	El Heraldo	Rural	Apoyaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO SANTA CLARA	Educación	En Ejecución	2014	\$299,914	\$299,914	\$299,914	\$299,914	\$299,914	\$299,914	100.00	00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00		Financiada LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / FISCAL LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA Y ORGANIZADO / REGISTROS	
03R141040081309	Rehabilitación de Carretera Santa Clara-El Heraldo en El Estado de Durango	001	Durango	Santa Clara	El Heraldo	Rural	Apoyaciones Federales	100 PORTAMEN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$104,139	\$104,139	\$104,139	\$104,139	\$104,139	\$104,139	\$104,139	100.00	00	Metros Cúbicos	300	0.00	100.00		Financiada / Fiscal TERMINADO Y ORGANIZADO / REGISTROS TERMINADO Y ORGANIZADO - SISTEMA Para el siguiente nivel.